

DODATEK Č.2

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele SM00181 č. smlouvy zhotovitele 9/2023/1477
č. zakázky objednatele I07002
č. j. z VZ: VST-13/2023

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábor s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: XXX, ředitel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní XXX
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., XXX

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: DAICH spol. s r.o.
se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor
IČO: 42407559
DIČ: CZ42407559
jednatel: XXX, XXX – jednatelé společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27.9.1991
zástupce ve věcech smluvních: XXX, XXX
zástupce ve věcech technických: XXX, XXX
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: Dopravní stavby
- číslo autorizace: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: vodohospodářské stavby
- číslo autorizace: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 17.7.2023, jejímž předmětem je realizace stavby „**Stavební úpravy ulice V Krátké, Tábor**“. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. V. a XII:

V. Cena

V článku V. **Cena** se ruší text část odstavce 4.1 a nahrazuje se novým zněním:

- 4.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení, nabídky zhotovitele a odsouhlasených změnových listů č. 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6 a 6a, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla, dle této smlouvy a činí celkem:

Cena díla - investor Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

SO-01 Kanalizační stoky	1 720 878,58 Kč
SO-02 Vodovodní řady	661 288,71 Kč
SO-03 Vodovodní a kanalizační odbočky	194 997,63 Kč
SO-99 Procentuelní podíl vedlejších a ostatních nákladů	254 750,00 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH dle původní SOD	2 831 914,92 Kč
Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5	418 375,77 Kč
Změnové listy č. 2a a 5a	- 131 200,23 Kč
Cena dodatku č.1	287 175,54 Kč
Cena celkem Sod včetně dodatku č.1 v Kč bez DPH	3 119 090,46 Kč
Změnový list č. 6	4 874,53 Kč
Změnové listy č. 6a	- 29 895,57 Kč
Cena dodatku č.2	- 25 021,04 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH	3 094 069,42 Kč
Výše DPH uvedená v procentech	21 %

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku XII. **Závěrečná ustanovení** se doplňují odstavce 14., 15. a 16. s tímto textem:

- 12.14 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 12.15 Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu a v účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 12.16. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
- změnové listy č. 6 a 6a.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

V Táboře, dne: 14.12.2023

V Táboře, dne: 14.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX
ředitel společnosti

.....
XXX
jednatel společnosti

Stavební úpravy ulice V Krátké v Táboře

Změnový list č. 6

 Datum předložení
zhotovitelem

11.12.2023

Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 26069539
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 01	
Specifikace změny: <i>Skutečně provedené množství kanalizačního potrubí KT300.</i>		
Zdůvodnění změny: Úprava množství provedené kanalizace KT300 na základě geodetického zaměření.		
Finanční dopad změny: 4 874,53 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... Martin Tesař Jan Krátoška
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Ing. Miroslav Vojík	Změnu schvaluji / neschvaluji Oldřich Zimmel
Datum:	Datum:

Stavební úpravy ulice V Krátké v Táboře
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Změnový list č.6

SO 01 Kanalizační stoky							
P.č.	P.č. v SoD	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							4 874,53
Skutečně provedené množství kanalizačního potrubí KT300							4 874,53
1	SO01 - 58	831372121	Montáž potrubí z trub keramických hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	1,750	590,00	1 032,50
2	SO01 - 59	59710711	trouba keramická glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	1,776	2 163,00	3 842,03

Stavební úpravy ulice V Krátké v Táboře

Změnový list č. 6a

 Datum předložení
zhotovitelem

11.12.2023

Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 26069539
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 01, SO 02, SO 03	
Specifikace změny: Neprovedené práce dle SoD.		
Zdůvodnění změny: Práce neprovedené dle SoD.		
Finanční dopad změny: - 29 895,57 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... Martin Tesař Jan Krátoška
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Ing. Miroslav Vojík	Změnu schvaluji / neschvaluji Oldřich Zimmel
Datum:	Datum:

Stavební úpravy ulice V Krátké v Táboře
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Změnový list č.6a

SO 01 Kanalizační stoky, SO 02 - Vodovodní řady							
P.č.	P.č. v SoD	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							-29 895,57
Neprovedené práce dle SoD - SO 1 - Kanalizační stoky							-27 911,57
1	SO01 - 34	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	-61,670	150,00	-9 250,50
2	SO01 - 56	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	-2,700	480,00	-1 296,00
3	SO01 - 57	59710702	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-2,741	2 687,00	-7 365,07
4	SO01 - 63	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-1,000	2 000,00	-2 000,00
5	SO01 - 64	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-4,000	2 000,00	-8 000,00
Neprovedené práce dle SoD - SO 02 - Vodovodní řady							-744,00
6	SO02 - 66	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	-3,000	248,00	-744,00
Neprovedené práce dle SoD - SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky							-1 240,00
7	SO03 - 48	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	-5,000	248,00	-1 240,00

ZMĚNOVÝ LIST č.6a - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01, 02, 03

Datum převzetí: 11. 12. 2023
11. 12. 2023 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Neprovedené práce dle SOD

Zdůvodnění změny:
Neprovedené práce dle SOD

Požadavek zhotovitele: původní -29.895,57 Kč (bez DPH)
po připomínkování -29.895,57 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: -29.895,57 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován. (Bude pouze odečten s celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá).

TDS: Martin Tesař
11. 12. 2023, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~
11. 12. 2023, podpis