

# Dodatek č.1

## SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele  
č. zakázky objednatele  
č. j. z VZ:

SM00293  
O23006  
VST-15/09-2024

č. smlouvy zhotovitele  
č. zakázky zhotovitele

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.  
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor  
zastoupené: XXX, jednatel  
IČO: 26069539  
DIČ: CZ26069539  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: XXX  
telefon/fax: XXX  
e-mail: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel  
zástupce pro věci technické XXX, technik; XXX, technik  
dozor investora a koordinátor BOZP XXX  
(dále jen „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: SPJ CB s.r.o.  
se sídlem: Střížov 8, 37401 Střížov.  
IČO: 08803021  
DIČ: CZ08803021  
jednající: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka 29532 od 1.1.2020

zástupce ve věcech smluvních: XXX  
zástupce ve věcech technických: XXX  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: XXX  
tel. XXX e-mail: XXX  
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX  
(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že došlo k přerušení prací z důvodu zaplavení čerpací stanice AČOV v důsledku povodňového stavu v období 13.9.2024 až 5.11.2024. Práce budou obnoveny po opadnutí hladiny vody v místě. V případě, že vlivem tohoto posunutí a zhoršení klimatických podmínek (mráz, sníh) nebude možno v započatém díle pokračovat, dojde k přerušení všech stavebních prací a jejich obnovení bezprostředně po jejich zlepšení. Tímto dochází k posunutí termínu dokončení a předání dokončeného díla.

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. V. a XI.**

## **V. Doba plnění**

5.1	Doba plnění díla je vymezena těmito termíny	
	Předpoklad předání a převzetí staveniště:	červenec 2024
	Zahájení stavebních prací:	do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště
	Dokončení stavebních prací:	do 30.5.2025
	Předání a převzetí vyklizeného staveniště:	do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací
	Předání a převzetí dokladové části:	do 1 měsíce od dokončení stavebních prací
	Předání a převzetí díla:	do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS

## **XI. Závěrečná ustanovení**

- 11.1 Tento dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.2 Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.
- 11.3 Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem podpisu a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

V Táboře za objednatele

V Českých Budějovicích za zhotovitele

1.11.2024

1.11.2024

**XXX**

Jednatel

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

**XXX**

Jednatel

SPJ CB s.r.o.