

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor

Ev. číslo objednatele: SM00196

Ev. číslo zhotovitele: S00097/INV/2023/74

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)
a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**ZZVZ**“), a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami
(dále také jen „**Smlouva**“)

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka:

Koordinátor BOZP:

AD:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

telefon/fax:

e-mail:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor

26069539

CZ26069539

XXX, jednatelem

XXX, technickým náměstkem

XXX, technikem

XXX, technikem

D A B O N A s.r.o.

D A B O N A s.r.o.

Společnost AQP-EKOEKO, zastoupena vedoucím společnosti
AQUA PROCON s.r.o.

XXX

XXX

XXX

[XXX](#)

(dále jen **objednatel**)

a

ZHOTOVITEL:

společnost pod označením: **HOCHTIEF CZ + HST Tábor**
jejímiž společníky jsou:

název:

HOCHTIEF CZ a. s.

Se sídlem:

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468

Statutární orgán:

XXX, předseda představenstva a

XXX, místopředseda představenstva

Smluvní zástupce:

XXX, předseda představenstva

e-mail: [XXX](#)

XXX, místopředseda představenstva

e-mail: [XXX](#)

Bankovní spojení:

XXX

Číslo účtu:

XXX

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, od. B, vložka 6229

jako vedoucí společník společnosti ve smyslu § 2716 občanského zákoníku označované jako „HOCHTIEF + HST Tábor“ (dále jen „**společnost**“), jejímž druhým společníkem je na základě smlouvy o společnosti společnost HST Hydrosystémy s.r.o.

a

název: **HST Hydrosystémy s.r.o.**
Se sídlem: Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706
Statutární orgán: XXX, jednatel

Smluvní zástupce: XXX, jednatel
e-mail: [XXX](#)

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, od. C, vložka 21197

Hlavní stavbyvedoucí: XXX, e-mail: [XXX](#)
tel.: XXX
Zástupce stavbyvedoucího: XXX, e-mail: [XXX](#)
tel.: XXX

jako druhý společník společnosti, jejímž vedoucím společníkem je na základě smlouvy o společnosti společnost HOCHTIEF CZ a. s.

Bankovní spojení společnosti: **XXX**
Číslo účtu společnosti: **XXX**

(dále jen **zhotovitel**)

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. jako vedoucí společník společnosti „HOCHTIEF + HST Tábor“ vzniklé na základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 25.7.2023, je druhým společníkem, tj. společností HST Hydrosystémy s.r.o. zmocněn podle čl. IX. uvedené smlouvy ke všem úkonům v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor“, zejména k podpisu smlouvy vč. jejích dodatků.

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „**smluvní strana**“, společně jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

V návaznosti na dodatek č. 4 Smlouvy smluvní strany potvrzují, že se dohodly na konkrétním způsobu odstranění vady díla, která bránila dokončení a předání díla jako celku. Dohodnuté řešení spočívá ve změně systému dopravy dováženého kalu na sušárnu čistírenských kalů AČOV Tábor a v dodatečném vystrojení nízkoteplotní sušárny kalů extruderem s řezací jednotkou (peletovací jednotkou). Dovážený čistírenský kal z bunkru bude přiváděn pomocí tlakového čerpadla. Toto řešení umožní, že sušárna bude zásobována jak externím (dováženým) kalem přes čerpadlo a extruder, tak i kalem z AČOV přes distribuční šnekový dopravník.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nové, atypické řešení dopravy kalů, je nutné jak dopravu kalů tak i samotný extruder navrhnout a zkonstruovat zcela nově. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku č. 5 potvrzují, že částka ve výši 6 920 000 Kč bez DPH, která představuje ocenění změny díla (nového

technického řešení dopravy kalů z bunkru) byla již ponížena o částku ve výši 750 000 Kč bez DPH, která představuje hodnotu původního řešení dopravy kalu z bunkru a navýšení ceny díla podle tohoto dodatku č. 5 tak činí částku ve výši 6 170 000 Kč bez DPH. Konkrétní technická specifikace změny díla včetně cenové kalkulace je popsána v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy (číslo nabídky: 04469-N-T-02, ze dne 07. 01. 2026).

Závěr o tom, že vznik Vady nebylo možné předvídat, byl potvrzen znaleckým posudkem Ing. Daniela Kozického číslo položky 009896/2026 ze dne 2.2.2026, s nímž byly smluvní strany rovněž seznámeny.

Změna technického řešení dopravy kalů oproti původní zadávací dokumentaci vyvolá změnu předmětu díla a ceny díla. Tato změna předmětu díla však nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že tento dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZZVZ. Smluvní strany se v souvislosti s nutnou změnou technického řešení části díla vedoucí k odstranění vady díla dohodly na následující změně Smlouvy.

1 ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1 Vzhledem k tomu, že dílo doznalo změny v předmětu díla, dohodly se smluvní strany na následujících změnách Smlouvy, jak je uvedeno níže.
- 1.2 Čl. 2 PŘEDMĚT DÍLA ve znění dodatku č. 2 a 3 se mění v rozsahu, který je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy.
- 1.3 V čl. 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se odst. 4.2 nahrazuje tímto novým zněním:

„4.2 Celková cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem v Kč bez DPH dle základní smlouvy o dílo	256 963 288,77
Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2	139 872,47
Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 3	4 541 234,23
Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 5	6 170 000,00
Cena celkem v Kč bez DPH dle základní smlouvy o dílo a dodatku č. 2, 3 a 5	268 564 395,47
DPH v Kč samostatně	56 398 523,05
Cena celkem v Kč včetně DPH	324 962 918,52

- 1.4 Navýšení ceny díla dle dodatku č. 5 bylo stanoveno na základě cenové nabídky zhotovitele číslo nabídky: 04469-N-T-02, ze dne 07. 01. 2026, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy, ve

výši 6 920 000 Kč bez DPH ponížené o částku ve výši 750 000 Kč bez DPH, která představuje hodnotu původního řešení dopravy kalů z bunkru.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha:
Příloha č. 1 – AČOV Tábor Doprava dováženého kalu na sušárnu čistírenských kalů (Číslo nabídky: 04469-N-T-02, ze dne 07. 01. 2026)
- 2.3 Tento dodatek č. 5 Smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 na profilu zadavatele a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 5 zveřejní zástupci smluvní strany objednatele. Okamžikem uveřejnění v Registru smluv vstupuje dodatek č. 5 Smlouvy v účinnost.
- 2.5 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu 2 kusů – jednom pro každou smluvní stranu.

V Praze, dne

V Táboře, dne

Podepsáno elektronicky 18.3.2026

Podepsáno elektronicky 18.3.2026

.....
za zhotovitele
XXX
předseda představenstva

.....
za objednatele
XXX
jednatel

Podepsáno elektronicky 16.3.2026

.....
za zhotovitele
XXX
místopředseda představenstva