



## DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

### Článek č. 1

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel

Název: Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.  
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor  
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti  
IČ: 260 69 539  
DIČ: CZ26069539  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1142002604/5500  
telefon/fax: 602 833 271  
e-mail: mika@vstab.cz  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Míka  
zástupce pro věci technické: Michal Sviták  
technický dozor investora: Ing. Petr Jerhot – VRV a.s.  
Koordinátor BOZP: Bohuslav Hromada  
(dále jen "objednatel")

##### 1.2. Zhotovitel

Název: COLAS CZ, a.s.  
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 od 18.5.2000  
zástupce ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih  
zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Kořínek, manažer regionu  
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Štěpán Dvořák  
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  
- číslo autorizace: 0009371  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 7408201/0100  
tel. 567 574 848, fax 567 574 802, e-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz  
(dále jen "zhotovitel")



**Článek č. 2**

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **25.6.2015** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u objednatele **6/2015/R**, číslo smlouvy u zhotovitele: **JI/JC/2015/014A** , zakázka číslo:**15111014** na akci **Sezimovo Ústí, Táborská ulice včetně vodovodu a kanalizace, II. etapa.** (dále také „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č.1
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č.1. k výše uvedené smlouvě , konkrétně z důvodů archeologických prací, nepříznivých klimatických podmínek a ztížených pracích na stavbě (viz zápis z kontrolního dne č.29 ( bod 29/2 a 29/5) se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se změny termínu dokončení stavby. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.2.

**Článek č. 3**

**ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO**

- 3.1. Článek 4.1. smlouvy o dílo nově zní:  
**„Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat objednateli nejpozději do 13.května 2016**

**Článek č. 4**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 6 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Michal Kořínek

podpis: .....

**Příloha č.1: Zápis z kontrolního dne 14.4.2016**

V Táboře dne <i>20.4.2016</i>	V Jihlavě dne
Za objednatele: <i>[Signature]</i>	Za zhotovitele: <i>[Signature]</i>
Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Ing. Milan Míka ředitel společnosti	COLAS CZ, a.s. Michal Altrichter ředitel oblasti Jih

**VST** Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.  
Kosova 2894  
390 02 Tábor  
IČ: 26069589  
Tel.: 381 257 999  
Fax: 381 257 944  
DIČ: CZ26069589

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005  
Tel: 286003505, Fax: 286003520